



HARRAN ÜNİVERSİTESİ
2018 YILI
YATIRIM PROGRAMI
İZLEME DEĞERLENDİRME RAPORU



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Mart-2019



İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ	2
1. GENEL DEĞERLENDİRME	3
1.1 Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerimiz	3
1.2 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları	4
1.3 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi	4
1.4 2018 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme	8
2. 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI	13
2.1 Devam Eden Projeler	13
2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri	13
2.2 Tamamlanan Projeler	17
3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER	21



ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ

Şanlıurfa'da kurulan ilk yükseköğretim birimi “Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu” 1976 yılında Dicle Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Daha sonra, 1978 yılında Dicle Üniversitesine bağlı Ziraat Fakültesi, 1984 yılında Dicle Üniversitesine Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ve 1988 yılında Gaziantep Üniversitesine bağlı İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. 11.07.1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile Harran Üniversitesi kurulmuş ve yeni açılan birimlerle birlikte bu birimler de Üniversitemize bağlanmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri de benimsenmiştir. Gelişen ve değişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim imkânı sunmayı hedefleyen Üniversitemiz, bu kapsamda fiziki alt yapı yatırımlarını tamamlamak için büyük bir gayret içerisindeyiz.

Üniversitemizin 2018 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25'inci ve 60'ıncı maddeleri uyarınca hesap verilebilirlik, mali saydamlık ve şeffaflık ilkeleri bağlamında yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Bu vesile ile 2018 yılı yatırımlarla ilgili faaliyetlerde emeği geçen ve katkısı bulunan bütün personelimize teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederim.

Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK
Rektör



1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerimiz

MİSYON

Evrensel ölçekte bilgi ve teknoloji üretimi yolu ile bilimsel gelişime katkı sağlayan, sorgulayan, araştıran ve sürekli gelişmeyi hedef edinen, üretken bireyleri topluma kazandırmak, toplumsal gelişimin sürdürülebilirliğinde etkin ve belirleyici rol oynamaktır.

VİZYON

Bilimsel araştırmalar ve eğitim öğretim hizmetleriyle toplumla güçlü ilişkiler kuran, yükseköğretimde lider bir pozisyonda olmaya yönelik adımlar atan ve evrensel değerleri özümseyen bir dünya üniversitesi olacaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Eğitimin tabana yayılması (Massification)
Mevcut yapının hızlı bilgi üretimi ve akışına uyum sağlaması (Academic Expansion)
Eğitimde kalite ve yetkinliklerle donatılmış mezunsayısının artırılması,
araştırmada uygulamaya yönelme (Relevance),
Yükseköğrenimin küreselleşmesi ve Uluslararasılaşma (Internationalization)
Topluma Hizmet ve Liderlik
Akademik ve Bilimsel Özgürlük
Hesap Verebilirlik
Katılımcılık



1.2 Kuruluşun Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun'da (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A)Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup "Özel Bütçe" li bir kurumdur.

Gelirlerimiz:

A) Bütçe

- a) Hazine Yardımı
- b) Öz Gelirler

B) Döner Sermaye

C) Bütçe Dışı Kaynaklar

1.3 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

Harran Üniversitesi 11.07.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03.07.1992 tarihli ve 3837 sayılı Kanunun 25'inci maddesiyle 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenen Ek 6'ncı maddeyle kurulmuştur.

Şanlıurfa'da eğitim-öğretime açılan ilk yükseköğretim birimi Dicle Üniversitesine bağlı olarak kurulan Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu'dur (1976). Daha sonra Dicle Üniversitesine bağlı Ziraat Fakültesi (1978), Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü (1984) ve Gaziantep Üniversitesine bağlı İlahiyat Fakültesi (1988) kurulmuştur. Ayrıca Fen-Edebiyat, Tıp Fakültesi, Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kuruluş kanununda yer almıştır.

Harran Üniversitesi, bünyesindeki eğitim-öğretim kurumları ile her geçen gün gelişme yolunda attığı adımlara yenilerini eklemiş ve bugün itibariyle; 14 fakülte, 3 enstitü, 4 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuvarı, 13 Meslek Yüksekokulu, 15 Araştırma Uygulama Merkezi ve Araştırma Uygulama Hastanesi ile eğitim-öğretim, araştırma ve sağlık faaliyetlerini sürdürerek, bir yandan yüksek nitelikli öğrenci yetiştirirken, diğer yandan bölge ekonomisine önemli katkılar sağlamayı kendisine hedef edinmiştir.



EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETİ SUNAN BİRİMLERİMİZ

Fakülteler	Yüksekokullar	Meslek Yüksekokulları	Enstitüler
Diş Hekimliği Fakültesi	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	Akçakale MYO	Fen Bilimleri Enstitüsü
Eczacılık Fakültesi	Devlet Konservatuvarı	Birecik MYO	Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Fakültesi	Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu	Bozova MYO	Sosyal Bilimler Enstitüsü
Fen-Edebiyat Fakültesi	Viranşehir Sağlık Yüksekokulu	Ceylanpınar Tarım MYO	
Güzel Sanatlar Fakültesi	Yabancı Diller Yüksekokulu	Halfeti MYO	
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		Harran MYO	
İlahiyat Fakültesi		Hilvan MYO	
Mühendislik Fakültesi		Sağlık Hizmetleri MYO	
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		Siverek MYO	
Sağlık Bilimleri Fakültesi		Suruç MYO	
Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi		Şanlıurfa Sosyal Bilimler MYO	
Tıp Fakültesi		Şanlıurfa Teknik Bilimler MYO	
Veteriner Fakültesi		Viranşehir MYO	
Ziraat Fakültesi			



Araştırma Uygulama Merkezlerimiz

Biber ve İsoot Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bilgi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTAM)

Çocuk Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

GAP Bölgesi El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi

GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Uyg. ve Araştırma Merkezi (GAPYENEV)

Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hayvan Deneyi Uygulama ve Araştırma Merkezi (HDAM)

Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARÜKAM)

Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARUSEM)

Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARUZEM)



2018 Yılı Yatırım İzleme Değerlendirme Raporu

Yerleşke Adı	Araştırma Alanları (Lab. vb.) m ²	Eğitim Alanları (Derslik vb.) m ²	Sosyal Alanlar (Kantin, Yemekhane, Spor Tesisleri, vb.) m ²	İdari Alanlar m ²	Barınma Alanları (Lojman, Misafirhane vb.) m ²	Diğer Alanlar m ²	Toplam Alanlar m ²
Akçakale Myo	52	798	247	4.635,00	0	2.201,59	7.933,59
Birecik Myo	250	1.160,00	1.993,60	493,89	0	0	3.897,49
Bozova Myo	16,63	155,86	87,21	289,67	0	0	549,37
Ceylanpınar Myo	232	770	450,48	540	2.570,64	2.079,70	6.642,82
Eski Urfa (Kültür) Evleri	0	0	2.894,77	0	0	0	2.894,77
Eyyubiye Yerleşkesi	4.513,80	9.684,63	3.714,03	5.902,47	8.253,35	1.629,12	33.697,40
Halfeti Myo	0	363,2	54,75	132,47	0	405,49	955,91
Hilvan Myo	244,1	603,1	207	1.974,42	0	0	3.028,62
Osmanbey Yerleşkesi	22.396,83	55.070,34	150.195,88	77.646,91	15.223,42	21.080,24	341.613,62
Yerleşke Dışı Tesisler	0	0	0	0	543,4	13.980,00	14.523,40
Siverek Myo	278,1	715,8	489	3.317,10	0	0	4.800,00
Suruç Myo	60	502,5	80	1.419,97	0	0	2.062,47
Şairnabi Yerleşkesi	18.238,74	0	2.726,58	4.093,55	8.396,60	0	33.455,47
Viranşehir Myo	232	770	450,48	540	2.570,64	2.079,70	6.642,82
Yenişehir Yerleşkesi	676,5	2.029,50	2.104,68	9.340,96	0	3.940,60	18.092,24
Yerleşke Dışı Lojmanlar	0	0	0	0	2.983,00	0	2.983,00
Toplam	47.190,70	72.622,93	165.695,46	110.326,41	40.541,05	47.396,44	483.772,99



2018 Yılı Yatırım İzleme Değerlendirme Raporu

Harran Üniversitesi'nde 2018 yılında akademik ve idari personele ait dolu kadro sayısı 2.967'dir. Bu personelden 1135'i akademik personel olup 11'i yabancı uyrukludur ve sözleşmeli personel statüsünde çalışmaktadır. Üniversitenin idari personel sayısı 815, 4/B Sözleşmeli Personel Sayısı 272, sürekli işçi sayısı ise 734'dür.

1.4 2018 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

Üniversitemizin 2018 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe beş (5), sağlık sektöründe bir (1), diğer kamu hizmetleri teknolojik araştırma sektöründe iki (2), beden eğitimi ve spor sektöründe bir (1) olmak üzere toplam dokuz (9) adet proje yer almaktadır. Bu projeler ile Üniversitemizin fiziki mekân inşaatı, açık ve kapalı spor tesisleri, tıbbi cihaz, makine ve teçhizat alımı, bilgi teknolojileri, binaların bakım ve onarımı, basılı ve elektronik yayın alımı, büro demirbaş ve mefruşat alımı gibi ihtiyaçlarının karşılanması ve çeşitli ünitelerin etüt projesinin hazırlanması için kullanılmıştır.

Sektör/ Spor:

2018 yılı yatırım programında yer alan 2018H050570 numaralı Açık Kapalı Spor Tesisleri için 500.000,00 TL ödenek ayrılmış ve tamamı Osmanbey ve Eyyübiye Kampüslerinde bulunan spor tesislerinin onarımına harcanmıştır. (Tablo:1-2)

Sektör/ Sağlık:

2018 yılı yatırım programında yer alan 2018I000310 numaralı Sağlık Muhtelif İşler (GAP) için, Tıbbi Cihaz Alımlarına 2.500.000,00 TL, Diğer Makine Teçhizat Alımlarına 500.000,00 TL ve Büyük Onarım için 2.000.000,00 TL ödenek ile toplamda 5.000.000,00 TL ödenek ayrılmış olup yıl içerisinde Üniversitemiz Net Finansmanından 27.500.000,00 TL Diğer Makine ve Teçhizat alımlarına eklenmiş, 1.250.000,00 TL Büyük Onarıma eklenmiştir. Toplamda proje tutarı 33.750.000,00 TL olmuştur. Toplam tutarın 2.466.944,22 Tıbbi Cihaz Alımları, 28.000.000,00-TL'si Diğer Makine Teçhizat Alımında alt projesine kullanılırken, 3.209.512.13-TL'si büyük onarım alt projesinde harcanmış ve toplam gerçekleşme 33.676.456,35-TL olmuştur. (Tablo:1-2)



Sektör/ Eğitim-Yükseköğretim:

2018 yılı yatırım programında yer alan 2011H032430 numaralı Derslik ve Merkezi Birimler için 13.000.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, yıl içerisinde Üniversitemiz Net Finansmanından 12.500.000,00 TL, Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden 2.000.000,00 TL ve Projeler arası ödenek değişikliği ile alt yapı projesinden 3.930.000,00-TL eklenerek toplamda 31.430.000,00-TL olmuştur. Bu ödeneğin 31.429.246,28-TL si harcanmıştır.

2018 yılı yatırım programında yer alan 2018H033430 numaralı muhtelif işler için 5.500.000 TL ödenek ayrılmış olup yıl içerisinde Üniversitemiz Net Finansmanından 2.000.000 TL; ayrıca projeler arası ödenek değişikliği ile 09.4.1.00-2-06.5 den düşülerek düşülerek 09.4.1.00-2-06.7 kalemine 100.000,00-TL ödenek eklenmiş olup toplamda 7.600.000,00 TL olmuş, bu ödeneğin 7.517.309,91-TL si makine teçhizat, demirbaş, yazılım ve lisans, menkul ve gayrimenkul onarım giderlerinde harcanarak proje tamamlanmıştır.

1994H031470 Proje numaralı Kampüs Altyapı İnşaatı için 4.500.000,00 TL ödenek öngörülmüş olup yıl içerisinde Projeler arası ödenek değişikliği ile 4.121.000,00-TL'si düşülmüş kalan 779.000,00-TL'nin 543.066,72-TL'si Kampüs içi yol çalışmaları ile peyzaj ve çevre düzenlemesi için harcanmıştır.

2018H033290 Proje numaralı Kütüphane Yayın Alımı için 900.000,00-TL ödenek ayrılmış olup 898.325,42-TL si elektronik veri tabanı üyelik ve basılı yayın alımları için harcanmıştır.

2018H033360 Proje numaralı çeşitli ünitelerin etüt projesi için 200.000,00-TL ödenek ayrılmış olup, yıl içerisinde projeler arası ödenek değişikliği ile 91.000,00-TL Kampüs Altyapı projesinden eklenerek toplam ödenek 291.000,00-TL olmuştur. Bu ödeneğin 290.250,50-TL'si Atıksu Arıtma Tesisi Projesi ile Urfaevi Uygulama Oteli restorasyon projesi çizimi için harcanmıştır. (Tablo:1-2)



2018 Yılı Yatırım İzleme Değerlendirme Raporu

Tablo:1

Sektör	Proje No	Proje Adı	KBÖ	Yıl İçi Eklenen Ödenek	Projeler Arası Ödenek Değişikliği		Toplam Kaynak
					Düşülen	Eklenen	
Teknolojik Araştırma	2012K120690	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	5.000,00	0	0	0	5.000,00
	2011K120300	Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Ar-Ge Merkezi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Sağlık	2018I000310	Muhtelif İşler *Tıbbi Cihaz Alımı *Büyük Onarım *Makine Teçhizat	5.000.000,00	28.750.000,00	0,00	0,00	33.750.000,00
Spor	2018H050570	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Eğitim	2018H033430	Muhtelif İşler (GAP)	5.500.000,00	2.000.000,00	0,00	100.000,00	7.600.000,00
	2011H032430	Derslik ve Merkezi Birimler	13.000.000,00	14.500.000,00	0	3.930.000,00	31.430.000,00
	2018H033290	Kütüphane Yayın Alımı	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
	1994H031470	Kampüs Altyapı İnşaatı	4.900.000,00	0,00	4.121.000,00	0,00	779.000,00
	2018H033360	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	200.000,00	0,00	0,00	91.000,00	291.000,00
Genel Toplam			30.010.000,00	45.250.000,00	4.121.000,00	4.121.000,00	75.260.000,00



2018 Yılı Yatırım İzleme Değerlendirme Raporu

Tablo:2

2018 Yılı Yatırım Harcamaları Dağılımı

Bütçe Tertibi	KBÖ	Eklenen Ödenek	Düşülen Ödenek	Yıl Sonu Toplam Ödenek	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı % (Toplam Ödenek/Gerçekleşme)
06.1 Mamul Mal Alımları	7.110.000,00	29.400.000,00	45.000,00	36.465.000,00	36.367.101,02	99,73%
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	150.000,00	45.000,00	0	195.000,00	179.272,18	91,93%
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	18.600.000,00	14.500.000,00	600.000,00	32.500.000,00	32.262.563,50	99,27%
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	150.000,00	100.000,00	0	250.000,00	238.904,37	95,56%
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	4.000.000,00	1.850.000,00	0	5.850.000,00	5.806.814,11	99,26%
Toplam	30.010.000,00	45.895.000,00	645.000,00	75.260.000,00	74.854.655,18	99,46%



2018 Yılı Yatırım İzleme Değerlendirme Raporu

2018 Yılı Bütçe Ödenekleri ve Yıl Sonu Gerçekleşme Tutarları

	KBÖ	Yıl Sonu Toplam Ödenek	Yıl Sonu Gerçekleşme	Kalan Ödenek	Gerçekleşme Oranı % (Toplam Ödenek/Gerçekleşme)
01 Personel Giderleri	141.727.000	164.594.574	163.621.100	973.474	99,41%
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	21.210.000	24.474.454	24.324.189	150.265	99,39%
03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	25.655.000	33.350.316	29.870.664	3.479.652	89,57%
05 Cari Transferler	6.057.000	7.138.307	5.407.753	1.730.554	75,76%
06 Sermaye Giderleri	30.010.000	75.260.000	74.854.655	405.345	99,46%
Toplam	224.659.000	304.817.651	298.078.361	5.211.735	97,79%



2. 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Devam Eden Projeler

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

Proje No	2011H032430
Proje Adı	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER Mühendislik Fakültesi Ek Binası (16.500 m ²)
Başlama-Bitiş Tarihi	2017-2019
Proje Tutarı	27.000.000,00 TL
Önceki Yıllar Harcaması	2.642.345,28 TL
İlgili Yıl Ödeneği	6.500.000,00 TL
İlgili Yıl Revize Ödeneği	27.963.088,61 TL
İlgili Yıl Harcaması	27.963.088,61 TL
Nakdi Gerçekleşme %	99
Fiziki Gerçekleşme %	99
Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler:	Geçici kabul aşamasına gelinmiş ve proje kapatılarak yatırım programından çıkarılmıştır. 2019 Yılı ilk yarısında kesin hesabının tamamlanarak hizmete açılması hedeflenmektedir.
2018 yılı Uygulama Sonuçları	Proje bedelinin, döviz dalgalanmaları ve buna bağlı olarak meydana gelen fiyat farkındaki artışlar karşısında güncelliğini kaybettiği gözlenmiştir.
Öneriler ve Sorunlar	Yıllara sari işlerde, yıl ödeneklerinin önceki yıla ait uygulama sonuçları gözetilerek, proje bedeli ile birlikte güncelleştirilmesi gerektiği düşünülmektedir.



2018 Yılı Yatırım İzleme Değerlendirme Raporu

Proje No	2011H032430
Proje Adı	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER Tam Otomasyonlu Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi İnşaatı (8.500 m2)
Başlama-Bitiş Tarihi	2017-2020
Proje Tutarı	16.144.000,00 TL
Önceki Yıllar Harcaması	-
İlgili Yıl Ödeneği	6.500.000,00 TL
İlgili Yıl Revize Ödeneği	3.500.000,00 TL
İlgili Yıl Harcaması	3.466.157,67 TL
Nakdi Gerçekleşme %	22
Fiziki Gerçekleşme %	35
Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler:	Proje kapsamında inşaat işleri yapım çalışmaları devam etmektedir. 2020 Yılı içerisinde tamamlanarak hizmete alınması hedeflenmektedir.
2018 yılı Uygulama Sonuçları	Proje bedelinin, döviz dalgalanmaları ve buna bağlı olarak meydana gelen fiyat farkındaki artışlar karşısında güncelliğini kaybettiği gözlenmiştir.
Öneriler ve Sorunlar	Yıllara sari işlerde, yıl ödeneklerinin önceki yıla ait uygulama sonuçları gözetilerek, proje bedeli ile birlikte güncelleştirilmesi gerektiği düşünülmektedir.



2018 Yılı Yatırım İzleme Değerlendirme Raporu

Proje No	1994H031470
Proje Adı	Kampus Altyapı İnşaatı
Başlama-Bitiş Tarihi	1994-2020
Proje Tutarı	112.325.000,00 TL
Önceki Yıllar Harcaması	89.145.000,00 TL
İlgili Yıl Ödeneği	4.900.000,00 TL
İlgili Yıl Revize Ödeneği	779.000,00 TL
İlgili Yıl Harcaması	543.066,72 TL
Nakdi Gerçekleşme %	70
Fiziki Gerçekleşme %	80
Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler:	Proje kapsamında Osmanbey Kampüsü yollarının Kilitli Parke taşı ile döşenmesi işi yapılmış ve geçici kabulü tamamlanmıştır. Alt yapı tadilat, bakım çalışmaları devam etmektedir
2018 yılı Uygulama Sonuçları	Osmanbey Kampüsü Atık su arıtma tesisi projesinin yatırım programına alınması talep edilmektedir.
Öneriler ve Sorunlar	Osmanbey Kampüsü Atık su arıtma tesisi ve İçme suyu sorununun ivedilikle giderilmesi gerekmektedir.



2018 Yılı Yatırım İzleme Değerlendirme Raporu





2.2 Tamamlanan Projeler

Proje No	2018H050570
Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Onarımı
Başlama-Bitiş Tarihi	2018-2018



Proje No	2018H033360
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (Atıksu Arıtma Tesisi ve Uygulama Oteli Restorasyonu Projesi)
Başlama-Bitiş Tarihi	2018-2018





2018 Yılı Yatırım İzleme Değerlendirme Raporu

Proje No	2018H033290
Proje Adı	Kütüphane Yayın Alımı
Başlama-Bitiş Tarihi	2018-2018



Proje No	2018H033430
Proje Adı	Muhtelif İşler (GAP) Eğitim
Başlama-Bitiş Tarihi	2018-2018





2018 Yılı Yatırım İzleme Değerlendirme Raporu

Proje No	2018I000310
Proje Adı	Muhtelif İşler(GAP) Sağlık
Başlama-Bitiş Tarihi	2018-2018



Proje No	2011K120300
Proje Adı	Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Ar-Ge Merkezi (GAP)
Başlama-Bitiş Tarihi	2011-2018





2018 Yılı Yatırım İzleme Değerlendirme Raporu

Proje No	2012K120690
Proje Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Başlama-Bitiş Tarihi	2012-2018



HARRAN ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ LABORATUVAR (HÜMEL)





3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

- ❖ Yatırım projelerindeki en önemli sorun finansman kaynağı olmakla birlikte sınırlı olan kaynaklardan kurumlar tarafından öncelik verilen projelere daha fazla kaynak ayrılması yararlı olacaktır.
- ❖ Hazine tarafından karşılanacak ödeneklerin ayrıntılı finansman programının hazırlanması aşamasında Üniversitelerin görüşünün alınması halinde yatırımların tamamlanma süreci daha hızlanacaktır.
- ❖ İhale mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesinin daha yararlı olacağını düşünmekteyiz.
- ❖ Üniversitemizin ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda eğitimli, teknik ve idari personel için kadro tahsisi yapılması veya sözleşmeli olarak istihdam edilmesine olanak sağlanması gereklidir.
- ❖ Personelin periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dâhilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulması ve buna Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın öncülük etmesi faydalı olacaktır.
- ❖ Özellikle orta ve büyük ölçekli yatırım bütçelerinin yıllara sari güncellenerek cari yıl bütçesinde yer alması yatırımların kolaylıkla tamamlanmasını sağlayabilecektir.

