




2019
YILI

YATIRIM İZLEME
VE
DEĞERLENDİRME
RAPORU





İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ	2
1. GENEL DEĞERLENDİRME	3
1.1 Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerimiz	3
1.2 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları	4
1.3 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi	4
1.4 2019 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme	8
2. 2019 YILI PROJE UYGULLAMALARI	13
2.1 Devam Eden Projeler	13
2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri	13
2.2 Tamamlanan Projeler	14
3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER	16

ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri benimsenmiştir. Gelişen ve değişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim

imkânı sunmayı hedefleyen Üniversitemiz, bu kapsamda fiziki alt yapı yatırımlarını tamamlamak için büyük bir gayret içerisindeyiz.

Üniversitemizin 2019 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25'inci ve 60'ıncı maddeleri uyarınca hesap verilebilirlik, saydamlık ve şeffaflık ilkeleri bağlamında yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2019 yılı yatırımlarla ilgili faaliyetlerde emeği geçen ve katkısı bulunan bütün personelimize teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederim.

Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK
Rektör

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerimiz



Evrensel ölçekte bilgi ve teknoloji üretimi yolu ile bilimsel gelişime katkı sağlayan sorgulayan araştıran ve sürekli gelişimi hedef edinen, üretken bireyleri topluma kazandırmak toplumsal gelişimin sürdürülebilirliğinde etkin ve belirleyici rol oynamaktadır.



Bilimsel araştırmalar ve eğitim öğretim hizmetleriyle toplumla güçlü ilişkiler kuran yüksek öğretimde lider bir pozisyonda olmaya yönelik adımlar atan evrensel değerleri özümseyen bir dünya üniversitesi olacaktır.



- ◆ Eğitimin tabana yayılması
 - ◆ Mevcut yapının hızlı bilgi üretimi ve akışına uyum sağlaması
- ◆ Eğitimde kalite ve yetkinliklerle donatılmış mezun sayısının artırılması
 - ◆ Araştırmada uygulamaya yönelme
- ◆ Yüksek öğretimin küreselleşmesi ve uluslararasılaşması
 - ◆ Topluma hizmet ve liderlik
 - ◆ Akademik ve bilimsel özgünlük
 - ◆ Hesap verilebilirlik
 - ◆ Katılımcılık

1.2 Kuruluşun Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun'da (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A)Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup "Özel Bütçe" li bir kurumdur.

Gelirlerimiz:

A) Bütçe

a) Hazine Yardımı

b) Öz Gelirler

B) Döner Sermaye

C) Bütçe Dışı Kaynaklar

1.3 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

















Harran Üniversitesi 11.07.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03.07.1992 tarihli ve 3837 sayılı Kanunun 25'inci maddesiyle 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenen Ek 6'ncı maddeyle kurulmuştur.

Şanlıurfa'da eğitim-öğretime açılan ilk yükseköğretim birimi Dicle Üniversitesine bağlı olarak kurulan Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu'dur (1976). Daha sonra Dicle Üniversitesine bağlı Ziraat Fakültesi (1978), Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü (1984) ve Gaziantep Üniversitesine bağlı İlahiyat Fakültesi (1988) kurulmuştur. Ayrıca Fen-Edebiyat, Tıp Fakültesi, Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kuruluş kanununda yer almıştır.

Harran Üniversitesi, bünyesindeki eğitim-öğretim kurumları ile her geçen gün gelişme yolunda attığı adımlara yenilerini eklemiş ve bugün itibariyle; 14 fakülte, 3 enstitü, 4 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuarı, 14 Meslek Yüksekokulu, 16 Araştırma Uygulama Merkezi ve Araştırma Uygulama Hastanesi ile eğitim-öğretim, araştırma ve sağlık faaliyetlerini sürdürerek, bir yandan yüksek nitelikli öğrenci yetiştirirken, diğer yandan bölge ekonomisine önemli katkılar sağlamayı kendisine hedef edinmiştir.

Fakülteler	Yüksekokullar	Meslek Yüksekokulları	Enstitüler
Diş Hekimliği Fakültesi	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	Akçakale MYO	Fen Bilimleri Enstitüsü
Eczacılık Fakültesi	Devlet Konservatuvarı	Birecik MYO	Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Fakültesi	Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu	Bozova MYO	Sosyal Bilimler Enstitüsü
Fen-Edebiyat Fakültesi	Viranşehir Sağlık Yüksekokulu	Ceylanpınar Tarım MYO	
Güzel Sanatlar Fakültesi	Yabancı Diller Yüksekokulu	Halfeti MYO	
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		Harran MYO	
İlahiyat Fakültesi		Hilvan MYO	
Mühendislik Fakültesi		Organize Sanayi Bölgesi MYO	
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi		Sağlık Hizmetleri MYO	
Sağlık Bilimleri Fakültesi		Siverek MYO	
Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi		Suruç MYO	
Tıp Fakültesi		Şanlıurfa Sosyal Bilimler MYO	
Veteriner Fakültesi		Şanlıurfa Teknik Bilimler MYO	
Ziraat Fakültesi		Viranşehir MYO	

Araştırma Uygulama Merkezleri

-  Biber ve İsoot Uygulama ve Araştırma Merkezi
-  Bilgi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
-  Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTAM)
-  Çocuk Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
-  GAP Bölgesi El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi
-  GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
-  Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
-  Hayvan Deneyi Uygulama ve Araştırma Merkezi (HDAM)
-  Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARÜKAM)
-  Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
-  Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
-  Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
-  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
-  Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
-  Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)
-  Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi





2019 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

Yerleşke Adı	Araştırma Alanları	Eğitim Alanları	Sosyal Alanlar	İdari Alanlar	Barınma Alanları	Diğer Alanlar	Toplam Alanlar
Osmanbey Yerleşkesi	27.804,83	55.196,98	149.925,02	87.249,36	15.223,42	21.214,00	356.613,60
Yenişehir Yerleşkesi	676,50	2.029,50	2.104,68	9.340,96	0,00	3.940,60	16.989,82
Eyyubiye Yerleşkesi	4.513,80	9.684,64	3.714,03	5.902,46	8.253,35	1.629,12	33.697,40
Şairnabi Yerleşkesi	18.238,74	0,00	2.726,58	4.093,55	8.396,60	0,00	33.455,47
Katlı Otopark -Yurt Binası	0,00	0,00	0,00	0,00	543,40	13.980,00	14.523,40
Yerleşke Dışı Lojmanlar	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,00	0,00	2.983,00
Urfa Evi Uygulama Oteli	0,00	0,00	2.894,77	0,00	0,00	0,00	2.894,77
Bozova MYO	16,63	155,86	87,21	289,67	0,00	0,00	549,37
Hilvan MYO	244,10	603,10	207,00	1.974,42	0,00	0,00	3.028,62
Suruç MYO	60,00	502,50	80,00	1.419,97	0,00	0,00	2.062,47
Siverek MYO	278,10	915,80	489,00	3.317,10	0,00	0,00	5.000,00
Viranşehir MYO	232,00	770,00	450,48	540,00	2.570,64	2.079,70	6.642,82
Akçakale MYO	52,00	798,00	247,00	4.635,00	0,00	2.201,59	7.933,59
Birecik MYO	250,00	1.160,00	1.993,60	493,89	0,00	0,00	3.897,49
Ceylanpınar MYO	232,00	770,00	450,48	540,00	2.570,64	2.079,70	6.642,82
Halfeti MYO	0,00	363,20	54,75	132,47	0,00	405,49	955,91
Siverek Uyg. Bil. Fakültesi	200,00	502,00	60,00	1.038,00	0,00	0,00	1.800,00
Toplam	52.798,70	73.451,58	165.484,60	120.966,85	40.541,05	47.530,20	499.670,55

Harran Üniversitesi'nde 2019 yılında akademik, idari personel ve işçilere ait dolu kadro sayısı 2.947'dir. Bu personelden 1172'si akademik personel olup 6'sı yabancı uyrukludur ve sözleşmeli personel statüsünde çalışmaktadır. Üniversitenin idari personel sayısı 784, 4/B Sözleşmeli Personel Sayısı 254, sürekli işçi sayısı ise 722 ve Geçici İşçi Sayısı 15'dir.

1.4 2019 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

Üniversitemizin 2019 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe beş (5), sağlık sektöründe bir (1), kültür sektöründe bir (1) ve beden eğitimi ve spor sektöründe bir (1) olmak üzere toplam dokuz (8) adet proje yer almaktadır. Bu projeler ile Üniversitemizin fiziki mekân inşaatı, açık ve kapalı spor tesisleri, tıbbi cihaz, makine ve teçhizat alımı, bilgi teknolojileri, binaların bakım ve onarımı, basılı ve elektronik yayın alımı, büro demirbaş ve mefruşat alımı gibi ihtiyaçlarının karşılanması ve çeşitli ünitelerin etüt projesinin hazırlanması, Akçarlar Kültürevi Restitüsyon ve Restorasyon İş'i için kullanılmıştır.

Sektör/Eğitim-Spor:

2019 Yılı yatırım programında yer alan 2019H050130 numaralı Açık Kapalı Spor Tesisleri için 200.000,TL TL ödenek ayrılmış ve 53.530,44 TL'si Eyyübiye Kampüsünde bulunan spor tesislerinin bakım onarımında harcanmış ve 146.469,56-TL'si kullanılmamıştır.

Sektör/ Sağlık:

2019 Yılı yatırım programında yer alan 2019I000200 numaralı Sağlık Muhtelif İşler (GAP) için Makine Teçhizat Alımlarına 4.500.000,00-TL ve Büyük Onarım için 500.000,00-TL ödenek ile toplamda 5.000.000,00-TL ödenek ayrılmış olup yıl içerisinde Üniversitemiz Projeler Arası Ödenek Değişikliğiyle 1.650.000,00-TL Makine ve Teçhizat alımlarından düşülmüş ve toplamda proje tutarı 3.350.000,00-TL olmuştur. Toplam tutarın 2.847.833,86 Makine Teçhizat Alımında kullanılırken, 114.932,00-TL'si büyük onarım alt projesinde harcanmış ve toplam gerçekleşme 2.962.765,86-TL olmuştur.

Sektör/ Eğitim-Yükseköğretim:

2019 Yılı yatırım programında yer alan 2011H032430 numaralı Derslik ve Merkezi Birimler için 8.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin 8.468.088,02-TL si Tam Otomasyonlu Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi inşaatına harcanmıştır.

2019 Yılı yatırım programında yer alan 2019H036110 numaralı muhtelif işler için 2.450.000-TL ödenek ayrılmış olup yıl içerisinde Üniversitemiz Net Finansman Karşılığı 945.000,00 TL, Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek Kaydıyla 450.000,00 TL ve Projeler Arası Ödenek Değişikliği ile 1.650.000-TL ödenek eklenmiş olup toplamda 5.495.000,00-TL olmuş, bu ödeneğin tamamı harcanarak proje tamamlanmıştır.


1994H031470 Proje numaralı Kampüs Altyapı Projesi için 400.000-TL ödenek öngörülmüş olup yıl içerisinde bu ödeneğin tamamı kampüslerin altyapı ihtiyaçlarına harcanmıştır.

2019H036130 Proje numaralı Kütüphane Yayın Alımı için 650.000,00-TL ödenek ayrılmış olup 647.924,17-TL'si harcanmıştır.

2019H033360 Proje numaralı çeşitli ünitelerin etüt projesi için 100.000,00-TL ödenek öngörülmüş olup bu ödenekten 73.750,00 TL harcanmıştır.

Sektör/ Eğitim-Kültür

2019H040200 Proje numaralı Akçarlar Kültürevi Restitüsyon ve Restorasyon İş'i (GAP) için 1.000.000,00-TL ödenek öngörülmüş olup bu ödeneğin 963.525,88 TL Urfa Evi Uygulama Oteli onarımına harcanmıştır.



2019 Yılı Yatırım Projelerinin Finansman Kaynağına Göre Dağılımı

Proje No	Proje Adı	KBÖ	Net Finansmandan Ekleme	Gelir Fazlası Ekleme	Projeler Arası Ödenek Değişikliği		Toplam Kaynak
					Düşülen	Eklene	
2019I000200	Sağlık Muhtelif İşler	5.000.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	3.350.000,00
2019H050130	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2019H036110	Eğitim Muhtelif İşler	2.450.000,00	945.000,00	450.000,00	0,00	1.650.000,00	5.495.000,00
2011H032430	Derslik ve Merkezi Birimler	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
2019H036130	Kütüphane Yayın Alımı	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
1994H031470	Kampüs Altyapı	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2019H033360	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2019H040200	Akçarlar Kültürevi Restitüsyon ve Restorasyon İş	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam		18.300.000,00	945.000,00	450.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	19.695.000,00

2019 Ekonomik Düzeyde Yatırım Harcamaları Dağılımı

Sermaye Giderleri	(A) KBÖ	(B) Eklenen Ödenek	(C) Düşülen Ödenek	(D) Toplam Ödenek	(E) Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı % (E/D)
	18.300.000	3.045.000	1.650.000	19.695.000	19.232.628	97,65%
06.1 Mamul Mal Alımları	6.150.000	450.000	1.650.000	4.950.000	4.839.989	97,78%
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	300.000	305.000	0.00	605.000	573.372	94,77%
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	9.000.000	1.650.000	0,00	10.650.000	10.601.515	99,54%
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	150.000	0,00	0,00	150.000	148.839	99,23%
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.700.000	640.000	0,00	3.340.000	3.068.913	91,88%

2019 Yılı Bütçe Ödenekleri ve Yıl Sonu Gerçekleşme Tutarları

	(A) KBÖ	(B) Toplam Ödenek	(C) Yıl Sonu Gerçekleşme	(D) Kalan Ödenek	Gerçekleşme Oranı % (C/B)
01 Personel Giderleri	203.821.000	204.572.167	201.311.771	3.260.396	98,41%
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	30.918.000	31.504.099	31.298.549	205.550	99,35%
03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	15.111.000	33.747.431	32.836.336	911.095	97,30%
05 Cari Transferler	7.981.000	9.810.667	9.513.681	296.986	96,97%
06 Sermaye Giderleri	18.300.000	19.695.000	19.232.628	462.372	97,65%
Toplam	276.131.000	299.329.364	294.192.965	5.136.399	98,28%

2. 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Devam Eden Projeler

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

Proje No	2011H032430
Proje Adı	Tam Otomasyonlu Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi
Başlama-Bitiş Tarihi	2017-2020
Proje Tutarı	16.144.000,00
Önceki Yıllar Harcaması	2.420.000,00
İlgili Yıl Ödeneği	8.500.000,00
İlgili Yıl Revize Ödeneği	8.500.000,00
İlgili Yıl Harcaması	8.500.000,00
Nakdi Gerçekleşme %	95
Fiziki Gerçekleşme %	60
Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler:	Harran Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi 2 kısımdır. 1. Bölgede bulunan Süt İşletme Binası, Süt İşletme Teknik Merkezi, Depo, Büyütme Kabinleri, Ambar ve Atölye bölümlerinde yaklaşık % 60 oranında bir gerçekleşme olmuştur. Bölgede bulunan Ağıl, Kümes, Süt Ahır, Kaba Yem, Karantina, Gübre çukuru, Slaj çukuru, Sağımhane ve idare binalarında ise temeller atılmış gerçekleşme yüzdesi % 15 civarındadır.
2019 yılı Uygulama Sonuçları	2019 yılı için tahsis edilen 8.500.000,00 TL ödeneye göre yeni revize iş programı hazırlanarak bu ödeneğin 2019 yılı sonuna kadar aylara bölünerek söz konusu binalarda çalışmalar devam edecektir. Ancak tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezinin yapımının tamamlanması gelecek ödeneye bağlı olarak 2020 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır.
Öneriler ve Sorunlar	

2.2 Tamamlanan Projeler

2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

Proje No	2019H040200
Proje Adı	Akçarlar Kültürevi Ve Restorasyon İnşaatı
Başlama-Bitiş Tarihi	2019-2019

Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2019H040200					
Proje Adı	Akçarlar Kültürevi Ve Restorasyon İnşaatı					
Sektör/Altsektör	EĞİTİM-KÜLTÜR					
Proje Amacı	Restorasyon (Uygulama oteli olarak hizmet veren tarihi yapıların eğitim öğretim ve turizme katkı sağlaması hedeflenmektedir.)					
Proje Yeri	Eyyübiye					
Karakteristiği	Restorasyon					
Fiziki Hedefi	% 100					
Başlama-Bitiş Tarihi	2019-2019					
Proje Sözleşmesi Tarihi	28.6.2019		Sözleşme İhale Bedeli	863.000,00		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
1.029.000,00						
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2019 Yılı Fiyatlarıyla		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Uygulama oteli olarak hizmet veren tarihi yapıların eğitim öğretim ve turizme katkı sağlaması hedeflenmektedir.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Uygulama oteli olarak hizmet veren tarihi yapıların eğitim öğretim ve turizme katkı sağlaması hedeflenmektedir.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						


Proje No	2019-2019
Proje Adı	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP)
Başlama-Bitiş Tarihi	2019-2019

Proje No	2019H033360
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Başlama-Bitiş Tarihi	2019-2019

Proje No	2019H036130
Proje Adı	Yayın Alımı (GAP)
Başlama-Bitiş Tarihi	2019-2019

Proje No	2019H036110
Proje Adı	Eğitim Muhtelif İşler (GAP)
Başlama-Bitiş Tarihi	2019-2019

Proje No	Sağlık Muhtelif İşler (GAP)
Proje Adı	2019I000200
Başlama-Bitiş Tarihi	2019-2019



3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

- Yatırım Projelerindeki en önemli sorun finansman kaynağı olmakla birlikte sınırlı olan kaynaklardan kurumlar tarafından öncelik verilen projelere daha fazla kaynak ayrılması yararlı olacaktır.
- Yatırım programının uygulanmasında proje bazında ödenek ve harcamaların takibini sağlamak üzere KBS, e-bütçe, Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi programları arasında entegrasyon sağlanmalıdır.
- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca, yılı yatırım programında öngörülen ödeneklerin teklif ettiğimiz Ayrıntılı Finansman Programına uygun şekilde vize edilmemesi nedeniyle yatırım ödeneklerinin kullanımında sıkıntı yaşanmaktadır.

