



# HARRAN ÜNİVERSİTESİ

## 2017 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı  
Mart 2018  
Şanlıurfa



## İÇİNDEKİLER

<b>1. GENEL DEĞERLENDİRME</b>	<b>2</b>
1.1 Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerimiz	2
1.2 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları	3
1.3 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi	3
1.4 2017 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme	6
1.5 2017 Yılı Yatırım Uygulamaları	7
<b>2. 2016 YILI PROJE UYGULLAMALARI</b>	<b>12</b>
2.1 Devam Eden Projeler	12
2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri	12
2.2 Tamamlanan Projeler	20
2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi	20
2.2.2 Proje Tamamlama Raporu	21
<b>3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER</b>	<b>23</b>

## 1. GENEL DEĞERLENDİRME

### 1.1 Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerimiz

#### MİSYONUMUZ

Üniversitemizin misyonu, evrensel ölçekte bilgi ve teknoloji üretimi yolu ile bilimsel gelişime katkı sağlayan, sorgulayan, araştıran ve sürekli gelişmeyi hedef edinen, üretken bireyleri topluma kazandırmak, toplumsal gelişimin sürdürülebilirliğinde etkin ve belirleyici rol oynamaktır.

#### VİZYONUMUZ

Harran Üniversitesi, bilimsel araştırmalar ve eğitim öğretim hizmetleriyle topluma güçlü ilişkiler kuran, yükseköğretimde lider bir pozisyonda olmaya yönelik adımlar atan ve evrensel değerleri özümseyen bir dünya üniversitesi olacaktır.

#### TEMEL DEĞERLERİMİZ

Eğitimin tabana yayılması,  
Mevcut yapının hızlı bilgi üretimi ve akışına uyum sağlaması,  
Eğitimde mezuniyete, araştırmada uygulamaya yönelme,  
Yükseköğrenimin küreselleşmesi,  
Topluma Hizmet ve Liderlik,  
Akademik ve Bilimsel Özgürlük,  
Hesap Verebilirlik,  
Katılımcılık.



## 1.2 Kuruluşun Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun'da (II) Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A)Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup "Özel Bütçe" li bir kurumdur.

Gelirlerimiz:

A) Bütçe

- a) Hazine Yardımı
- b) Öz Gelirler

B) Döner Sermaye

C) Bütçe Dışı Kaynaklar

## 1.3 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

Harran Üniversitesi, bünyesindeki eğitim-öğretim kurumları ile her geçen gün gelişme yolunda attığı adımlara yenilerini eklemiş ve bugün itibariyle; 13 fakülte, 3 enstitü, 4 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuvarı, 11 Meslek Yüksekokulu, 13 Araştırma Uygulama Merkezi ve Araştırma Uygulama Hastanesi ile eğitim-öğretim, araştırma ve sağlık faaliyetlerini sürdürerek, bir yandan yüksek nitelikli öğrenci yetiştirirken, diğer yandan bölge ekonomisine önemli katkılar sağlamayı kendisine hedef edinmiştir.

### MESLEK YÜKSEKOKULARIMIZ

- Siverek MYO
- Suruç MYO
- Bozova MYO
- Birecik MYO
- Hilvan MYO
- Sağlık Hizmetleri MYO
- Viranşehir MYO
- Ceylanpınar Tarım MYO
- Akçakale MYO
- Şanlıurfa Sosyal Bilimler MYO
- Şanlıurfa Teknik Bilimler MYO

### YÜKSEKOKULLARIMIZ

- Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu
- Mehmet Arabacı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
- Yabancı Diller Yüksekokulu
- Viranşehir Sağlık Yüksekokulu
- Devlet Konservatuvarı



## FAKÜLTELERİMİZ

- Ziraat Fakültesi
- Fen Edebiyat Fakültesi
- İlahiyat Fakültesi
- Tıp Fakültesi
- Mühendislik Fakültesi
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- Veteriner Fakültesi
- Güzel Sanatlar Fakültesi
- Eğitim Fakültesi
- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
- Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi
- Dış Hekimliği Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Fakültesi

## ENSTİTÜLERİMİZ

- Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Fen Bilimleri Enstitüsü
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü

## ARAŞTIRMA MERKEZLERİMİZ

- Bilgi Teknolojileri Araştırma Uygulama Merkezi
- Çocuk Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi
- GAP Yenilenebilir Enerji Ve Enerji Verimliliği Uygulama Ve Araştırma Merkezi
- Göç Politikaları Araştırma Uygulama Merkezi
- El Sanatları Araştırma Uygulama Merkezi
- Sürekli Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi
- Hayvan Deneyleri Araştırma Uygulama Merkezi
- Kadın Sorunları Araştırma Uygulama Merkezi
- Merkezi Laboratuvar Araştırma Uygulama Merkezi
- Ortadoğu Araştırma Uygulama Merkezi
- Tarımda İş Sağlığı Ve Güvenliği Araştırma Uygulama Merkezi
- Türkçe Öğretim Uygulama Araştırma Merkezi
- Uzaktan Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi



## 2017 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

Yerleşke Adı	Araştırma Alanları (Lab.V.B.)	Eğitim Alanları (Derslik Vb.)	Sosyal Alanlar (Kantin, Kafe, Yemek., Spor, Sağlık, Kültür Alanları V.B.)	İdari Alanlar	Barınma Alanları (Lojman, Misafirhane v.b.)	Diğer Alanlar	Toplam Alanlar
Osmanbey Yerleşkesi	22.396,83	55.070,34	150.195,88	77.646,91	15.223,42	21.080,24	341.613,62
Yenişehir Yerleşkesi	676,50	2.029,50	2.104,68	9.340,96	0,00	3.940,60	18.092,24
Eyyubiye Yerleşkesi	4.513,80	9.684,63	3.714,03	5.902,47	8.253,35	1.629,12	33.697,40
Şairnabi Yerleşkesi	18.238,74	0,00	2.726,58	4.093,55	8.396,60	0,00	33.455,47
Şehir Merkezi	0,00	0,00	0,00	0,00	543,40	13.980,00	14.523,40
Yerleşke Dışı Lojmanlar	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,00	0,00	2.983,00
Urfa Evi Uygulama Oteli	0,00	0,00	2.894,77	0,00	0,00	0,00	2.894,77
Bozova MYO	16,63	155,86	87,21	289,67	0,00	0,00	549,37
Hilvan MYO	244,10	603,10	207,00	1.974,42	0,00	0,00	3.028,62
Suruç MYO	60,00	502,50	80,00	1.419,97	0,00	0,00	2.062,47
Siverek MYO ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi	278,10	715,80	489,00	3.317,10	0,00	0,00	4.800,00
Viranşehir MYO ve Sağlık Y.O.	232,00	770,00	450,48	540,00	2.570,64	2.079,70	6.642,82
Akçakale MYO	52,00	798,00	247,00	4.635,00	0,00	2.201,59	7.933,59
Birecik MYO	250,00	1.160,00	1.993,60	493,89	0,00	0,00	3.897,49
Ceylanpınar MYO	232,00	770,00	450,48	540,00	2.570,64	2.079,70	6.642,82
<b>Toplam</b>	<b>47.190,70</b>	<b>72.259,73</b>	<b>165.640,71</b>	<b>110.193,94</b>	<b>40.541,05</b>	<b>46.990,95</b>	<b>482.817,08</b>



Harran Üniversitesi'nde 102 profesör, 81 doçent, 321 yardımcı doçent, 172 öğretim görevlisi, 52 okutman, 13 uzman ve 336 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 1079 akademik personel ve 840 idari personel üniversitemiz faaliyetlerinin yürütülmesine hizmet etmektedir.

#### 1.4 2017 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

Üniversitemizin 2017 yılı yatırım programında, eğitim sektöründe altı (6), sağlık sektöründe iki (2), diğer kamu hizmetleri teknolojik araştırma sektöründe iki (2), beden eğitimi ve spor sektöründe bir (1) olmak üzere toplam onbir (11) adet proje yer almaktadır. Bu projeler ile Üniversitemizin fiziki mekân inşaatı, açık ve kapalı spor tesisleri, taşıt alımı, makine ve teçhizat alımı, bilgi teknolojileri, binaların bakım ve onarımı, basılı ve elektronik yayın alımı, büro mefruşat alımı gibi ihtiyaçlarının karşılanması ve çeşitli ünitelerin etüt projesinin uygulamaya konulması hedeflenmiştir.

- ❑ **Spor:** 2017 yılı yatırım programında yer alan 2016H051060 numaralı Açık Kapalı Spor Tesisleri için 500.000,00 TL ödenek ayrılmış olup yıl içerisinde projeler arası ödenek değişikliği ile Kampüs Altyapı inşaatı projesinde düşülerek 550.000,00 TL, eklenmiş olup toplamda 1.050.000,00 TL olmuş, bu ödeneğin 992.286,27 TL si harcanarak proje tamamlanmıştır.
- ❑ **Sağlık:** 2017 yılı yatırım programında yer alan 2017I000310 numaralı Sağlık Muhtelif İşler (GAP) için, Diğer Makine ve Teçhizat alımlarına 3.500.000,00 TL ve Büyük Onarım için 500.000,00 TL ödenek ile toplamda 4.000.000,00 TL ödenek ayrılmış olup yıl içerisinde Üniversitemiz Net Finansmanından 1.750.000,00 TL Diğer Makine ve Teçhizat alımlarına eklenmiş, 1.500.000,00 TL Büyük Onarıma eklenmiştir. Toplamda proje tutarı 7.250.000,00 TL olmuştur. Toplam tutarın 5.110.085,00 TL' si Diğer Makine Teçhizat Alımında kullanılırken, 189.323,44 TL'si Büyük Onarımda harcanmış ve toplam gerçekleşme 5.299.408,44 TL olmuştur.
- ❑ **Muhtelif İşler:** 2017 yılı yatırım programında yer alan 2017H031010 numaralı muhtelif işler için 5.500.000 TL ödenek ayrılmış olup yıl içerisinde Üniversitemiz Net Finansmanından 3.000.000,00 TL; ayrıca projeler arası ödenek değişikliği ile Altyapı İnşaatı projesinden düşülerek 1.780.000,00 TL ödenek eklenmiş olup toplamda 10.280.000,00 TL olmuş, bu ödeneğin 9.927.751,06 TL si harcanarak proje tamamlanmıştır.
- ❑ **Eğitim:** 2017 yılı yatırım programında yer alan 2011H032430 numaralı Derslik ve Merkezi Birimler için 14.000.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, yıl içerisinde Üniversitemiz Net Finansmanından 10.000.000 TL eklenerek toplamda 24.000.000,00 olmuştur. Bu ödeneğin 21.507.414,50 TL si harcanmıştır.



1994H031470 Proje numaralı Kampüs Altyapı İnşaatı için 3.500.000,00 TL ödenek öngörülmüş olup yıl içerisinde Projeler arası ödenek değişikliği ile 2.330.000,00 TL'si düşülmüş kalan 1.170.000,00 TL'nin tamamı harcanmıştır.

2017H031020 Proje numaralı Kütüphane yayın alımı için 900.000,00 TL ödenek ayrılmış olup 868.990,68 TL si harcanmış ve proje tamamlanmıştır. Eğitim Sektörünün bir diğer projesi olan 2016H032540 numaralı çeşitli ünitelerin etüt projesi için 98.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, yıl içerisinde Üniversitemiz Net Finansmanından 80.000,00 TL eklenmiş olup toplam ödenek 178.000,00 TL olmuştur. Bu ödeneğin 177.006,85 TL harcanmıştır.

Ayrıca 2017 yılında Kamulaştırma Projesine 2.000,00 TL iz bedeli verilmiştir.

### 1.5 2017 Yılı Yatırım Uygulamaları:

2017 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödeneklerin toplam tutarı 30.010.000,00 TL iken yıl içerisinde Üniversitemiz Net Finansmanından 16.330.000,00 TL eklenmiş ve toplam ödenek 47.340.000,00 TL olmuştur. Ayrıca 2017 yılı içerisinde 2.330.000,00 TL'lik projeler arası ödenek değişikliği yapılmıştır.

Eğitim Sektöründe yer alan Eğitim Muhtelif İşler (GAP) projesi altında yer alan Büyük Onarım Projesine 600.000,00 TL net finansman ve 1.650.000,00 TL Projeler arası ödenek değişikliği olmak üzere toplamda 2.250.000 TL eklenmiştir.

Eğitim Sektöründe yer alan Eğitim Muhtelif İşler (GAP) projesi altında yer alan Makine Teçhizat alımlarına projeler arası ödenek değişikliği ile 130.000,00 tl eklenmiştir.

Eğitim Sektöründe yer alan Eğitim Muhtelif İşler (GAP) projesi altında yer alan Diğer Makine Teçhizat Alımları Projesine 1.250.000,00 TL Üniversitemiz Net Finansmanından eklenmiştir.

Eğitim Sektöründe yer alan Eğitim Muhtelif İşler (GAP) projesi altında yer alan Makine Teçhizat Alımı Projesine 850.000,00 TL Üniversitemiz Net Finansmanından eklenmiştir.

Eğitim Sektöründe yer alan Eğitim Muhtelif İşler (GAP) projesi altında yer alan Mamül Mal Alımları Projesine 300.000,00 TL Üniversitemiz Net Finansmanından eklenmiştir.

Eğitim Sektöründe yer alan Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 10.000.000,00 TL Üniversitemiz Net Finansmanından eklenmiştir.

Eğitim Sektörünün bir diğer projesi olan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Projesine Üniversitemiz Net Finansmanından 80.000,00 TL eklenmiştir.





Sağlık Sektöründe Sağlık Muhtelif İşlerin Altında yer alan Diğer Makina Teçhizat Alımları projesine 1.750.000,00 TL Üniversitemiz Net Finansmanından eklenmiştir.

Sağlık Sektöründe Sağlık Muhtelif İşlerin Altında yer alan Büyük Bakım Onarım projesine 1.500.000,00 TL Üniversitemiz Net Finansmanından eklenmiştir.

DKH Sosyal / Teknolojik Araştırmalar sektöründe Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesine 1.500.000,00 TL ödenek verilmiş bu projenin geçmiş dönemlerden devreden 1.491.000,00 TL ile yıl ödeneği 2.991.000,00TL olmuştur. Bu projenin yıl içindeki harcaması ise 1.518.547.,94 TL dir.

Yenilenebilir Enerji ve Enerji verimliliği AR-Ge Merkezine de 10.000,00 TL. ödenek bağlanmış geçmiş dönemlerden devreden 2.749.000,00 TL. ile toplam yıl ödeneği 2.759.000,00 olmuştur. Bu projenin yıl içindeki harcaması ise 937.818,35 TL dir.

Üniversitemizin gelişimini sürdürebilmesi, yeni açılan ve açılması planlanan fakülte ve yüksekokulların bina sorunlarının çözülmesi için girişimlerde bulunulmuş ihalelere çıkılmış ve bina inşaatlarına başlanmıştır. Yatırım karakterli altyapı geliştirme projelerimizin, ülkemiz yatırım politikaları doğrultusunda, Kalkınma Bakanlığı plan ve programlarına göre uygun olacak şekilde bitirilmesi hedeflenmektedir.

Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, Üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmiştir. Akademik ve İdari hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir.



## 2017 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

### 2017 Yılı Yatırım Projelerinin Finansman Kaynağına Göre Dağılımı

Proje No	Proje Adı	KBÖ	Net Finansmandan Ekleme	Devreden Proje Tutarları	Yedek Ödenekten Ekleme	Projeler Arası Ödenek Değişikliği		Toplam Kaynak
						Düşülen	Eklene	
2012K120690	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	1.500.000,00	0,00	1.491.000,00	0,00	0,00	0,00	2.991.000,00
2011K120300	Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Ar-Ge Merkezi	10.000,00	0,00	2.749.000,00	0,00	0,00	0,00	2.759.000,00
2017I000310	Muhtelif İşler (Hastane Büyük Onarım Makine Teçhizat)	4.000.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250.000,00
2016H051060	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	1.050.000,00
2017H031010	Muhtelif İşler (GAP)	5.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00	10.280.000,00
2011H032430	Derslik ve Merkezi Birimler	14.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
2017H031020	Kütüphane Yayın Alımı	900.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
1994H031470	Kampüs Altyapı İnşaatı	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.330.000,00	0,00	1.170.000,00
2017H031000	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	98.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
2013H030020	Kamulaştırma	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Genel Toplam</b>		<b>30.010.000,00</b>	<b>16.330.000,00</b>	<b>4.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330.000,00</b>	<b>2.330.000,00</b>	<b>50.580.000,00</b>



## 2017 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

### 2017 Yılı Yatırım Harcamaları Dağılımı

Sermaye Giderleri	KBÖ	Eklenen Ödenek	Düşülen Ödenek	Yıl Sonu Toplam Ödenek	Yıl Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı % (Toplam Ödenek/Gerçekleşme)
	<b>30.010.000,00</b>	<b>22.900.000,00</b>	<b>2.330.000,00</b>	<b>50.580.000,00</b>	<b>42.436.907,13</b>	<b>83,90</b>
06.1 Mamul Mal Alımları	9.010.000,00	8.520.000,00	0,00	17.530.000,00	13.947.357,61	79,56
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	96.057,90	64,04
06.4 Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	17.598.000,00	10.080.000,00	2.330.000,00	25.348.000,00	22.892.104,39	90,31
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	147.157,80	98,11
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	3.100.000,00	4.300.000,00	0,00	7.400.000,00	5.354.229,43	72,35



### 2017 Yılı Bütçe Ödenekleri ve Yıl Sonu Gerçekleşme Tutarları

	KBÖ	Yıl Sonu Toplam Ödenek	Yıl Sonu Gerçekleşme	Kalan Ödenek	Gerçekleşme Oranı % (Toplam Ödenek/Gerçekleşme)
01 Personel Giderleri	122.671.000	130.573.714	129.821.236	752.478	99,42
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	18.798.000	19.324.415	19.245.868	78.547	99,59
03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	25.508.000	35.722.450	32.669.985	3.052.465	91,46
05 Cari Transferler	4.888.000	5.138.000	5.096.904	41.096	99,20
06 Sermaye Giderleri	30.010.000	50.580.000	42.436.907	8.143.093	83,90
<b>Toplam</b>	<b>201.875.000</b>	<b>241.338.579</b>	<b>229.270.900</b>	<b>12.067.679</b>	<b>95,00</b>

## 2. 2017 YILI PROJE UYGULAMALARI

### 2.1 Devam Eden Projeler

#### 2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

<b>Proje No</b>	2016H051060
<b>Proje Adı</b>	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	2016-2017
	(BİN TL)
<b>Proje Tutarı</b>	500
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	0
<b>İlgili Yıl Ödeneği</b>	500
<b>İlgili Yıl Revize Ödeneği</b>	1.050
<b>İlgili Yıl Harcaması</b>	992
<b>Nakdi Gerçekleşme %</b>	94
<b>Fiziki Gerçekleşme %</b>	100
<b>Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler:</b>	Proje kapsamında; Üniversitemiz Osmanbey Kampüsünde bulunan kapalı spor salonunun zemini yenilenmiştir. Stadyum zeminindeki doğal çimin, sentetik çime dönüşümü tamamlanmıştır. Üniversitemizin çeşitli kampüslerinde bulunan spor tesislerinin yenilenmesi ve bakım onarımlarının yapılması kapsamında 1.000.000,00 ödeneye ihtiyaç olacaktır. Bu kapsamda Üniversitemiz kampüslerinde bulunan spor tesislerinin bakım onarımları yapılacaktır.
<b>2017 yılı Uygulama Sonuçları</b>	Yerleşke Alanında Yapılaşma Artıkça Açık Spor Tesislerine ihtiyaç duyulacaktır.
<b>Öneriler ve Sorunlar</b>	Ödenekle desteklenip, projenin devam etmesi gereklidir.



2

<b>Proje No</b>	2017H031000
<b>Proje Adı</b>	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP)
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	2017-2017
	(BİN TL)
<b>Proje Tutarı</b>	98
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	0
<b>İlgili Yıl Ödeneği</b>	98
<b>İlgili Yıl Revize Ödeneği</b>	178
<b>İlgili Yıl Harcaması</b>	177
<b>Nakdi Gerçekleşme %</b>	99
<b>Fiziki Gerçekleşme %</b>	99
<b>Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler:</b>	<p>Proje kapsamında:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>❑ Yerleşkelerde bulunan yapılara ait projelerin yapılması amaçlanmaktadır. Bugüne kadar yapılan projelerin dışında çalışmaları devam eden;</li><li>❑ Osmanbey Yerleşkesi Atık Su Arıtma Tesisi Projesi çalışmaları devam etmektedir.</li><li>❑ Tarımsal Araştırma Projelerinin çalışmaları ve ihale işlemleri tamamlanma aşamasında olup, sözleşme çalışmaları devam etmektedir.</li><li>❑ Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi Avan Proje çalışmaları tamamlanmıştır.</li><li>❑ Teknik ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okullarına Ait Avan Proje çalışmaları tamamlanmıştır.</li></ul>
<b>2017 yılı Uygulama Sonuçları</b>	
<b>Öneriler ve Sorunlar</b>	Ödenek Yetersizliği giderilmelidir.

3

<b>Proje No</b>	1994H031470
<b>Proje Adı</b>	Kampus Altyapı İnşaatı
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	1994-2020
(BİN TL.)	
<b>Proje Tutarı</b>	95.000.
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	87.937
<b>İlgili Yıl Ödeneği</b>	3.500
<b>İlgili Yıl Revize Ödeneği</b>	1.170
<b>İlgili Yıl Harcaması</b>	1.208
<b>Nakdi Gerçekleşme %</b>	103
<b>Fiziki Gerçekleşme %</b>	94
<b>Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler:</b>	<p>Yerleşke içerisinde bulunan yapıların ihtiyacı olan Yol, Su, Elektrik, Atık suyu, Yağmursuyu, Merkezi Isıtma, Doğalgaz hattı ve dönüşümü, çevre düzenleme peyzaj çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlanmıştır.</p> <p>Eyyübiye Kampüsü doğalgaz dönüşümü ile Teknik Bilimler MYO alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır.</p> <p>Osmanbey Kampüsündeki kilitli taş döşeme çalışmaları tamamlanmış, gölet çevresi peyzaj yenilenmesi devam etmektedir.</p> <p>Yerleşkenin Master Planı sonucuna göre yeni projeler ve çalışmalar devam edecektir.</p>
<b>2017 yılı Uygulama Sonuçları</b>	<p>Yıl ödeneği içerisinde Eyyübiye Yerleşkesinde kalan Altyapının yenilenmesi çalışmaları tamamlanmıştır.</p> <p>Osmanbey Yerleşkesi yollarının Kilitli Parke taşı ile döşenmesi çalışmaları tamamlanmıştır.</p>
<b>Öneriler ve Sorunlar</b>	<p>Ödeneğin yeterli olması durumunda, Eyyübiye Yerleşkesinin yollarının yapılması ve Osmanbey Yerleşkesinde kalan yollar ve çevre düzenleme çalışmaları yapılacaktır. Ödenekle desteklenip, projenin devam etmesi gereklidir.</p>



4

<b>Proje No</b>	2011H032430
<b>Proje Adı</b>	Derslik ve Merkezi Birimler
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	2011-2018
	(BİN TL.)
<b>Proje Tutarı</b>	100.000
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	60.138
<b>İlgili Yıl Ödeneği</b>	14.000
<b>İlgili Yıl Revize Ödeneği</b>	24.000
<b>İlgili Yıl Harcaması</b>	21.507
<b>Nakdi Gerçekleşme %</b>	90
<b>Fiziki Gerçekleşme %</b>	82
<b>Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> İİBF Binası</li><li><input type="checkbox"/> Rektörlük Hizmet Binası tamamlanmıştır.</li></ul>
<b>2017 yılı Uygulama Sonuçları</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Mühendislik Fakültesi Ek Binası yapımı devam etmektedir.</li><li><input type="checkbox"/> Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi için ihale süreci devam etmektedir. İhalenin sonuçlandırılıp sözleşmenin imzalanması ile birlikte yapımına başlanacaktır.</li></ul>
<b>Öneriler ve Sorunlar</b>	Ödenekle desteklenip, projenin devam etmesi gereklidir.





5/a

<b>Proje No</b>	2017I000310
<b>Proje Adı</b>	Araştırma ve Uygulama Hastanesi Muhtelif İşler - Büyük Onarım
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	2017-2017
	(BİN TL.)
<b>Proje Tutarı</b>	500
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	0
<b>İlgili Yıl Ödeneği</b>	500
<b>İlgili Yıl Revize Ödeneği</b>	2.000
<b>İlgili Yıl Harcaması</b>	189
<b>Nakdi Gerçekleşme %</b>	10
<b>Fiziki Gerçekleşme %</b>	10
<b>Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler:</b>	Proje kapsamında Araştırma ve Uygulama Hastanesinin çeşitli birimlerinde bakım onarım çalışmaları yapılmıştır.
<b>2017 yılı Uygulama Sonuçları</b>	
<b>Öneriler ve Sorunlar</b>	Ödenekle desteklenip, projenin devam etmesi gereklidir.



5/b

<b>Proje No</b>	2017I000310
<b>Proje Adı</b>	Araştırma ve Uygulama Hastanesi Muhtelif İşler - Makine-Teçhizat-Donanım
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	2017-2017
	(BİN TL.)
<b>Proje Tutarı</b>	3.500
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	0
<b>İlgili Yıl Ödeneği</b>	3.500
<b>İlgili Yıl Revize Ödeneği</b>	5.250
<b>İlgili Yıl Harcaması</b>	5.110
<b>Nakdi Gerçekleşme %</b>	97
<b>Fiziki Gerçekleşme %</b>	97
<b>Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler:</b>	Proje kapsamında Araştırma ve Uygulama Hastanesinin ihtiyaç duyduğu makine teçhizat alımı gerçekleştirilmiştir.
<b>2017 yılı Uygulama Sonuçları</b>	
<b>Öneriler ve Sorunlar</b>	Ödenekle desteklenip, projenin devam etmesi gereklidir.



6

<b>Proje No</b>	2012K120300
<b>Proje Adı</b>	Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Ar-Ge Merkezi (GAP)
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	2011-2017
	(BİN TL.)
<b>Proje Tutarı</b>	15.386
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	12.627
<b>İlgili Yıl Ödeneği</b>	10
<b>İlgili Yıl Revize Ödeneği</b>	2.759
<b>İlgili Yıl Harcaması</b>	938
<b>Nakdi Gerçekleşme %</b>	34
<b>Fiziki Gerçekleşme %</b>	88
<b>Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler:</b>	Makine Teçhizat Donanımı devam etmektedir.
<b>2017 yılı Uygulama Sonuçları</b>	Yıl ödeneğinden 938 TL. Makine ve Teçhizat alımına harcanmış olup devam etmektedir.
<b>Öneriler ve Sorunlar</b>	Makine Teçhizat için ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.



7

<b>Proje No</b>	2012K120690
<b>Proje Adı</b>	Merkezi Araştırma Laboratuvarı
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	2012-2017
(BİN TL.)	
<b>Proje Tutarı</b>	13.982
<b>Önceki Yıllar Harcaması</b>	10.991
<b>İlgili Yıl Ödeneği</b>	1.500
<b>İlgili Yıl Revize Ödeneği</b>	2.991
<b>İlgili Yıl Harcaması</b>	1.519
<b>Nakdi Gerçekleşme %</b>	51
<b>Fiziki Gerçekleşme %</b>	89
<b>Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler:</b>	Makine Teçhizat Donanımı devam etmektedir.
<b>2016 yılı Uygulama Sonuçları</b>	<input type="checkbox"/> Yıl ödeneğinden 1.519,00 TL. Makine ve Teçhizat alımına harcanmış olup alım süreci devam etmektedir.
<b>Öneriler ve Sorunlar</b>	Makine Teçhizat için ödenek ihtiyacı bulunmaktadır.

## 2.2 Tamamlanan Projeler

### 2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

1

<b>Proje No</b>	2017H031000
<b>Proje Adı</b>	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	2017-2017

2

<b>Proje No</b>	2017H031010
<b>Proje Adı</b>	Muhtelif İşler (GAP) Eğitim
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	2017-2017

3

<b>Proje No</b>	2017H031020
<b>Proje Adı</b>	Yayın Alımı (GAP)
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	2017-2017

4

<b>Proje No</b>	2017I000310
<b>Proje Adı</b>	Muhtelif İşler (GAP) Sağlık
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	2017-2017

<b>Proje No</b>	2011H032430
<b>Proje Adı</b>	<p>DERSLİK MERKEZİ BİRİMLER</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Rektörlük Binası (10500 m<sup>2</sup>) (GAP)</li> <li><input type="checkbox"/> İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (14693 m<sup>2</sup>) (GAP)</li> </ul>
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 2016-2017</li> <li><input type="checkbox"/> 2014-2017</li> </ul>



### 2.2.2 Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2011H032430					
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler					
Sektör/Altsektör	Eğitim					
Proje Amacı	Derslik İhtiyacının Karşlanması					
Proje Yeri	Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi					
Karakteristiği	İnşaat (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası)					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	2016-2017					
Proje Sözleşmesi Tarihi	13.10.2015		Sözleşme İhale Bedeli		18.563	
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		24.083			24.083	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2017 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2015)						
2015		1.072			1.429	
2016		12.385			15.317	
2017		10.626			10.626	
TOPLAM		24.083			27.372	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						



## 2017 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

<b>Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)</b>						
	<i>Yatırım Programına Alınış Değerleri</i>			<i>Revize Edilmiş Son Değerler</i>		
<b>Proje No</b>	2011H032430					
<b>Proje Adı</b>	Derslik ve Merkezi Birimler					
<b>Sektör/Altsektör</b>	Eğitim					
<b>Proje Amacı</b>	Eğitim –Öğretim ihtiyacının Karşlanması					
<b>Proje Yeri</b>	Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi					
<b>Karakteristiği</b>	İnşaat (Rektörlük Hizmet Binası İkmal İnşaatı)					
<b>Fiziki Hedefi</b>						
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	2011-2017					
<b>Proje Sözleşmesi Tarihi</b>	25.10.2016		<b>Sözleşme İhale Bedeli</b>	8.070		
<b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		11.332			11.332	
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)</b>						
	<i>Cari Fiyatlarla</i>			<i>2016 Yılı Fiyatlarıyla</i>		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2016)</i>						
2016		3.094			3.826	
2017		8.238			8.238	
<b>TOPLAM</b>		11.332			12.064	
<b>Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
<b>Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)</b>						
<b>Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar</b>						
<b>Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı</b>						
<b>Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü</b>						
<b>Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler</b>						

### 3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

- ❑ Yatırım Projelerindeki en önemli sorun finansman kaynağı olmakla birlikte sınırlı olan kaynaklardan kurumlar tarafından öncelik verilen projelere daha fazla kaynak ayrılması yararlı olacaktır.
- ❑ Kalkınma Bakanlığınca verilen proje numaralarının, üniversite birimlerinde alt projelere ayrılması nedeniyle yatırım ödeneklerinin; dağıtılması, konsolide edilmesi ve raporlanmasında güçlükler yaşanmaktadır. Toplaştırılmış proje yerine, üniversitedeki her bir proje için ayrı bir proje numarası verilmesi ile Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve üniversite arasında uyum sağlanacak, böylece ayrılan ödenekler, ilgili proje için kullanılacağından projelerin daha kısa sürede tamamlanacağı düşünülmektedir.
- ❑ Hazine tarafından karşılanacak ödeneklerin ayrıntılı finansman programının hazırlanması aşamasında Üniversitelere inisiyatif verilmesi halinde yatırımların tamamlanma süreci daha hızlanacaktır.
- ❑ İhale mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenmesinin daha yararlı olacağını düşünmekteyiz.
- ❑ Üniversitemizin ihtiyaçlarının karşılayacak sayıda eğitimli, teknik ve idari personel için kadro tahsisi yapılması veya sözleşmeli olarak istihdam edilmesine olanak sağlanması gereklidir.
- ❑ Personelin periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dahilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulması ve buna Kalkınma Bakanlığının öncülük etmesi faydalı olacaktır.
- ❑ Kalkınma Bakanlığınca verilen ödeneklerin her yıl sadece belli oranda değil, kurumların öğrenci sayıları, binalarının ve çevrenin fiziki koşulları gözetilerek ödenek dağıtımına gidilmesi yatırımların daha verimli ve hızlı sonuçlanmasına katkı sunacağını düşünüyoruz.
- ❑ Üniversitelerden yatırıma yönelik birçok benzer rapor istenildiğinden iş yükü artmakta, raporların etkinliği azalmaktadır. Raporlarda doldurulması istenen formların birbirinden farklı olması, verilen bilgilerde tutarsızlıklara neden olmaktadır. Raporlar, sayıca azaltılarak ve doldurulması istenen formlara tek düzen verilerek raporlamaların etkinliği ve tutarlılığı artırılmalıdır.
- ❑ Bilimsel Araştırma Projelerine ayrılan ödenekler, mali yılın başında proje özel hesabına aktarıldığından yapılan harcamalar e-bütçe sisteminde takip edilememektedir. Bilimsel Araştırma Projeleri için yapılan harcama toplamı ile e-bütçe sistemindeki harcama toplamı arasında uyumsuzluklara sebep olmaktadır.